



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 68 DEL 12/12/2025

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C3I1.4. Affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9). APPROVAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 STATO FINALE LAVORI.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 05/12/2023 la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico avv. Brigida Alaimo n. 64 del 05/12/2023, ha aggiudicato l'appalto in oggetto all'operatore economico Impresa Capobianco Giuseppe con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), P.IVA n. 02081980845, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,6666% sull'importo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di € 907.567,47 oltre IVA;
- in data 20/12/2023 il Direttore dei Lavori, al fine di rispettare le scadenze intermedie imposte dal PNRR che prevedono la consegna dei lavori entro il 31/12/2023, ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 2764 del 20/12/2024, alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge al concorrente aggiudicatario Impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 24/01/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto, con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 29/02/2024 al n. 112 Serie 3, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9), con il concorrente aggiudicatario impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 31/01/2024, venuti meno i motivi che avevano comportato la consegna parziale dei lavori del 20/12/2023, il Direttore dei Lavori ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 643 del 06/02/2024, alla consegna definitiva dei lavori all'appaltatore Impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 18/03/2024 il Direttore dei Lavori ha constatato il concreto inizio dei lavori, giusto verbale di sopralluogo ns. prot. n. 619 del 18/03/2024;
- in data 31/07/2024 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione, registrato al ns. prot. 1642 del 31/07/2024, della Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori a causa di intervenute circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che hanno reso necessario l'adeguamento e ottimizzazione del progetto, oltre alla sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, con un risparmio per la Stazione Appaltante di € 7.596,69 ovvero un nuovo importo contrattuale pari a € 899.970,78 e un nuovo termine di ultimazione lavori al 14/10/2024;
- in data 10/10/2024 la Stazione Appaltante ha autorizzato, con Determina dell'Amministratore Unico arch. Gaetano Colletti n. 32 del 10/10/2024, di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 23 (ventitré) naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 6 novembre 2024;
- in data 04/11/2024 la Stazione Appaltante ha autorizzato, con Determina dell'Amministratore Unico arch. Gaetano Colletti n. 34 del 04/11/2024, di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 6 dicembre 2024;
- in data 05/12/2024 la Stazione Appaltante ha autorizzato, con Determina dell'Amministratore Unico arch. Gaetano Colletti n. 43 del 05/12/2024, di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

oggetto di giorni 13 (tredici) naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 19 dicembre 2024;

- in data 23/12/2024 il Direttore dei Lavori ha constatato la fine dei lavori, giusto CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ns. prot. n. 2412.2024, con l'eccezione delle lavorazioni di piccola entità, per le quali veniva assegnato all'Impresa un termine perentorio di giorni 60 (sessanta);
- in data 06/03/2025 il Direttore dei Lavori ha dichiarato l'INEFFICACIA del Certificato di Ultimazione dei lavori del 23/12/2024, giusto VERBALE ns. prot. n. 444.2025;
- in data 24/06/2025 il Direttore dei Lavori ha constatato la fine dei lavori avvenuta in data 17/06/2025, giusto CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI ns. prot. n. 1260.2025;
- in data 04/08/2025 è stato sottoscritto con l'Appaltatore apposito atto di sottomissione della Perizia di Assestamento Finale, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento al n. 366 - Serie 3 e introitato al ns. prot. n. 1631 del 26/08/2025, redatta dal Direttore dei Lavori in data 30/07/2025, con un risparmio complessivo per la Stazione Appaltante di € 174.296,27, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, pari a € 802.301,10;

CONSIDERATO che:

- in data 23/12/2024 è stato emesso il 1° S.A.L. (per lavori eseguiti fino al 18/12/2024) per un importo lordo complessivo di € 586.047,21, rispetto al quale in data 23/12/2024 è stato emesso il 1° certificato di pagamento per un importo di € 327.359,58;
- in data 24/09/2025 è stato emesso il Conto Finale per un importo lordo complessivo di € 1.110.690,41;

VISTO che:

- in data 25/11/2025 il Direttore dei Lavori geom. Francesco Coco ha compiuto un sopralluogo finale per constatare lo stato dell'intervento ai fini di poterne certificare la conformità al progetto e rilasciare Certificato di Regolare Esecuzione, accertando che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- in data 09/12/2025 la Stazione Appaltante, con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 67 del 09/12/2025, ha determinato, tra le altre cose, di approvare lo stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei Lavori in data 24/09/2025 e stabilire l'importo della penale per ritardata ultimazione dei lavori pari ad € 24.069,00;
- in data 11/12/2025 il Direttore dei Lavori geom. Francesco Coco ha emesso il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei lavori, ex art. 116 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, certificando che i lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania miglioramento della viabilità stradale di accesso" Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C31 1.4, appaltati all'Impresa geom. Capobianco Giuseppe, Cod. fiscale: CPB GPP 79H02 A089S, Part. IVA: 02081980845, con sede legale in via Carlo Carrà n. 85 – 92020 Palma di Montechiaro (AG) sono stati regolarmente eseguiti e liquidando la somma residua di € 351.713,64 quale saldo delle somme dovute all'Impresa Esecutrice, come si evincono dallo Stato Finale dei lavori;
- in data 12/12/2025 il Responsabile Unico del Progetto Ing. Vincenzo Assumma ha emesso, secondo quanto previsto all'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, il Certificato di pagamento n. 2 dello stato finale dei lavori di che trattasi, registrato al ns. prot. n. 2466 del 12/12/2025, per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 353.772,50 (euro trecentocinquantatremilasettecentosettantadue/50) oltre IVA se dovuta;

tutto quanto sopra evidenziato,

DETERMINA

- di approvare il Certificato di pagamento n. 2 dello stato finale dei lavori di che trattasi, registrato al ns. prot. n. 2466 del 12/12/2025, per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 353.772,50 (euro trecentocinquantatremilasettecentosettantadue/50) oltre IVA se dovuta;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- di impegnare la spesa di € 353.772,50 facendo gravare tali costi all'interno del quadro economico dell'intervento, a valere sulle risorse del PNRR destinate allo stesso, di cui al Decreto Interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale n. 492 del 3 dicembre 2021;
- che la procedura per la richiesta dei fondi a valere sulle risorse del PNRR, propedeutica al pagamento del certificato di che trattasi, sarà avviata in seguito all'accettazione della fattura elettronica, trasmessa dall'Impresa Capobianco Giuseppe al sistema SDI (codice IPA UFO01O), contenente i seguenti elementi:
 - oggetto, data e numero della presente determina;
 - Codice CUP E67H21008420006 e CIG A01F04ADC9;
 - scissione dei pagamenti - split payment;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Arch. Gaetano Colletti

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico