



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportsiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 32 DEL 10/10/2024

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C311.4. Affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9). AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMO CONTRATTUALE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 05/12/2023 la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico avv. Brigida Alaimo n. 64 del 05/12/2023, ha aggiudicato l'appalto in oggetto all'operatore economico Impresa Capobianco Giuseppe con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), P.IVA n. 02081980845, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,6666% sull'importo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di € 907.567,47 oltre IVA;
- in data 20/12/2023 il Direttore dei Lavori, al fine di rispettare le scadenze intermedie imposte dal PNRR che prevedono la consegna dei lavori entro il 31/12/2023, ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 2764 del 20/12/2024, alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge al concorrente aggiudicatario Impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 24/01/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto, con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 29/02/2024 al n. 112 Serie 3, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9), con il concorrente aggiudicatario impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 31/01/2024, venuti meno i motivi che avevano comportato la consegna parziale dei lavori del 20/12/2023, il Direttore dei Lavori ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 643 del 06/02/2024, alla consegna definitiva dei lavori all'appaltatore Impresa Capobianco Giuseppe, con termine di ultimazione degli stessi previsto per il 31/07/2024;
- in data 18/03/2024 il Direttore dei Lavori ha constatato il concreto inizio dei lavori, giusto verbale di sopralluogo ns. prot. n. 619 del 18/03/2024;
- in data 31/07/2024 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione, registrato al ns. prot. 1642 del 31/07/2024, della Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori a causa di intervenute circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che hanno reso necessario l'adeguamento e ottimizzazione del progetto, oltre alla sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, con un risparmio per la Stazione Appaltante di € 7.596,69 ovvero un nuovo importo contrattuale pari a € 899.970,78 e un nuovo termine di ultimazione lavori al 14/10/2024;

CONSIDERATO che:

- in data 07/10/2024 l'Appaltatore ha formulato richiesta di proroga di 60 (sessanta) giorni dei termini contrattuali, con nota registrata al ns. prot. n. 1968 del 08/10/2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, *"a causa di fattori imprevisi ed imprevedibili, non imputabili all'impresa, riguardanti: L'ordinanza della Regione Siciliana n.1 del 17/07/2024 in cui è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00 e per il periodo luglio-agosto 2024"*;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportsiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

- in data 09/10/2024 il Direttore dei Lavori Geom. Francesco Coco ha formulato apposito parere, con nota registrata al ns. prot. n. 1990 del 09/10/2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali di che trattasi, ritenendo che *“la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori possa essere accolta favorevolmente, riconoscendo alla ditta un termine aggiuntivo di ulteriori 23 giorni naturali e consecutivi. In conseguenza di ciò il termine per l'ultimazione dei lavori sarà fissato al 06 novembre 2024, con l'impegno della ditta a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concessa”*;
- in data 09/10/2024 il RUP Ing. Vincenzo Assumma ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. arch. Gaetano Colletti, con nota introitata al ns. prot. n. 1992.2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 23 (ventitré) naturali e consecutivi, con l'impegno dell'Appaltatore a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concesso. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 6 novembre 2024”*;

VISTO che:

- l'istanza di richiesta di proroga formulata dall'Appaltatore è pervenuta a questa Stazione Appaltante entro il termine ultimo della scadenza contrattuale;
- le motivazioni esposte dall'Appaltatore con l'istanza di che trattasi sono state ritenute reali ed effettive da parte del Direttore dei Lavori, con nota registrata al ns. prot. n. 1990 del 09/10/2024, che ha ritenuto, tuttavia, di accogliere solo parzialmente l'istanza di proroga formulata dall'Appaltatore;

VALUTATO che:

- l'ordinanza della Regione Siciliana n.1 del 17/07/2024 in cui è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, ha efficacia dal 17/07/2024 al 31/08/2024;
- per quanto concerne i maggiori tempi richiesti dall'Appaltatore, si può riconoscere come congrua una protrazione di 23 (ventitré) giorni naturali e consecutivi;

tutto quanto sopra evidenziato,

DETERMINA

- di approvare la proposta del RUP prot. n. 1992 del 09/10/2024 e quindi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 23 (ventitré) naturali e consecutivi, con l'impegno dell'Appaltatore a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concesso.
- che il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 6 novembre 2024;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Arch. Gaetano Colletti

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico