



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 34 DEL 04/11/2024

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1.4 Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) - M5C311.4. Affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9). AUTORIZZAZIONE PROROGA TERMINE ULTIMO CONTRATTUALE.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che:

- in data 05/12/2023 la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico avv. Brigida Alaimo n. 64 del 05/12/2023, ha aggiudicato l'appalto in oggetto all'operatore economico Impresa Capobianco Giuseppe con sede in Via Carlo Carrà n. 85, Palma di Montechiaro (AG), P.IVA n. 02081980845, che ha offerto un ribasso percentuale del 32,6666% sull'importo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione di € 907.567,47 oltre IVA;
- in data 20/12/2023 il Direttore dei Lavori, al fine di rispettare le scadenze intermedie imposte dal PNRR che prevedono la consegna dei lavori entro il 31/12/2023, ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 2764 del 20/12/2024, alla consegna parziale dei lavori sotto riserva di legge al concorrente aggiudicatario Impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 24/01/2024 è stato stipulato il contratto d'appalto, con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 29/02/2024 al n. 112 Serie 3, per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'intervento di "Accessibilità all'Interporto di Catania: miglioramento della viabilità stradale di accesso" (CUP E67H21008420006 - CIG A01F04ADC9), con il concorrente aggiudicatario impresa Capobianco Giuseppe;
- in data 31/01/2024, venuti meno i motivi che avevano comportato la consegna parziale dei lavori del 20/12/2023, il Direttore dei Lavori ha proceduto, giusto verbale registrato al ns. prot. n. 643 del 06/02/2024, alla consegna definitiva dei lavori all'appaltatore Impresa Capobianco Giuseppe, con termine di ultimazione degli stessi previsto per il 31/07/2024;
- in data 18/03/2024 il Direttore dei Lavori ha constatato il concreto inizio dei lavori, giusto verbale di sopralluogo ns. prot. n. 619 del 18/03/2024;
- in data 31/07/2024 è stato sottoscritto apposito atto di sottomissione, registrato al ns. prot. 1642 del 31/07/2024, della Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori a causa di intervenute circostanze imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice che hanno reso necessario l'adeguamento e ottimizzazione del progetto, oltre alla sopravvenuta necessità di lavorazioni supplementari, con un risparmio per la Stazione Appaltante di € 7.596,69 ovvero un nuovo importo contrattuale pari a € 899.970,78 e un nuovo termine di ultimazione lavori al 14/10/2024;
- in data 10/10/2024 la Stazione Appaltante ha autorizzato, con Determina dell'Amministratore Unico arch. Gaetano Colletti n. 32 del 10/10/2024, di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 23 (ventitré) naturali e consecutivi, fissando il termine di ultimazione dei lavori per il giorno 6 novembre 2024;



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – e-mail: info@interporti.sicilia.it – PEC: interportsiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

CONSIDERATO che:

- in data 31/10/2024 l'Appaltatore ha formulato richiesta di proroga dei termini contrattuali di 56 (cinquantasei) giorni, con nota registrata al ns. prot. n. 2111 del 04/11/2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, *“a causa di fattori imprevisi ed imprevedibili, non imputabili all'impresa, riguardanti: Importanti episodi piovosi, associati ad attività temporalesca, con conseguenti significativi effetti al suolo avvenuti a Catania nella prima quindicina del mese di ottobre c.a. che non hanno permesso il regolare andamento dei lavori; I tempi morti per la realizzazione delle prove di laboratorio sui sottofondi stradali post operam già eseguiti e ante operam che verranno eseguiti nell'immediato; Il furto subito dell'autocarro IVECO Magirus 410E targato BY747WA adibito al trasporto di materiali per il sottofondo stradale per cui si è dovuto cercare, nell'immediato, altri mezzi idonei per il trasporto. La non disponibilità, in tempi brevi, di rullo vibrante ferro-gomma per il costipamento del materiale di sottofondo”*;
- in data 04/11/2024 il Direttore dei Lavori Geom. Francesco Coco ha formulato apposito parere, con nota registrata al ns. prot. n. 2113 del 04/11/2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali di che trattasi, ritenendo che *“la richiesta di proroga del termine di ultimazione lavori possa essere parzialmente accolta favorevolmente, riconoscendo alla ditta un termine aggiuntivo di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi. In conseguenza di ciò il termine per l'ultimazione dei lavori sarà fissato al 06 dicembre, con l'impegno della ditta a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concessa”*;
- in data 04/11/2024 il RUP Ing. Vincenzo Assumma ha proposto all'Amministratore Unico della Società degli Interporti Siciliani S.p.A. arch. Gaetano Colletti, con nota introitata al ns. prot. n. 2115 del 04/11/2024 e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, *“di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, con l'impegno dell'Appaltatore a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concesso. Per quanto sopra il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 6 dicembre 2024”*;

VISTO che:

- l'istanza di richiesta di proroga formulata dall'Appaltatore è pervenuta a questa Stazione Appaltante entro il termine ultimo della scadenza contrattuale;
- le motivazioni esposte dall'Appaltatore con l'istanza di che trattasi sono state ritenute reali ed effettive da parte del Direttore dei Lavori, con nota registrata al ns. prot. n. 2113 del 04/11/2024, che ha ritenuto, tuttavia, di accogliere solo parzialmente l'istanza di proroga formulata dall'Appaltatore;

VALUTATO che:

- gli eventi meteorologici hanno rallentato il normale svolgimento dei lavori;
- il furto subito dell'autocarro IVECO Magirus 410E targato BY747WA adibito al trasporto e allo smaltimento di materiali ha inciso sul regolare svolgimento dei lavori, costringendo l'Appaltatore ad una riorganizzazione degli stessi in corso d'opera;
- per quanto concerne i maggiori tempi richiesti dall'Appaltatore, si può riconoscere come congrua una protrazione di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi;

tutto quanto sopra evidenziato,

DETERMINA

- di approvare la proposta del RUP prot. n. 2115 del 04/11/2024 e quindi di concedere proroga al termine ultimo dei lavori in oggetto di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, con l'impegno



Società degli Interporti Siciliani S.p.A.

Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 101 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – **e-mail:** info@interporti.sicilia.it – **PEC:** interportisiciliani@pec.it
Sede Operativa Palermo – Via E. Amari, 11, 90139 Palermo

dell'Appaltatore a rinunciare a maggiori oneri e compensi a qualsiasi titolo per il maggior tempo di proroga concesso.

- che il termine di ultimazione dei lavori viene fissato per il giorno 6 dicembre 2024;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente all'indirizzo www.interporti.sicilia.it;
- di dare mandato alla Segreteria di trasmettere copia della seguente determina agli uffici competenti per i provvedimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico
Arch. Gaetano Colletti

L'originale del presente documento è conservato presso la Segreteria dell'Amministratore Unico